	SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ **……FAKÜLTE/MYO** **YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI** **KONTROL VE TAKİP FORMU**	DOKÜMAN NO	
		İLK YAYIN TARİHİ	10.12.2020
		REVİZYON TARİHİ	-
		REVİZYON NO	0
		SAYFA NO	1/1

TÜP NO :

CİNSİ :

YERİ :

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP İÇERİĞİ KONTROLÜ
(İlgili Firma Bakım/Dolum ve Hizmet Fatura bilgilerine göre işlenecektir.)

(1) (Aylık YSC Kontrol Talimatına göre YSC'larından sorumlu personel tarafından yapılacak Kontroller)

AYLAR	AYLIK KONTROL TARİHİ	İLK DOLUM TARİHİ	1. KONTROL BANDROL TARİHİ	2. KONTROL BANDROL TARİHİ	3. KONTROL BANDROL TARİHİ	TEKRAR DOLUM TARİHİ	(2) Manometre Durumu		(3) Püskürtme Hortum Tertibatı		(4) Genel Deformasyon Korozyon		(4) Sızdırma Veya Tıkanıklık		(5) Uyarı Levhaları		(6) Tetik Sistemi Emniyet Ventili		(7) YSC Yerleşim Yeri ve Şekli		Aylık Kontrol Yapan Sorumlu Personel
							Uygun	Uygun Değil	Uygun	Uygun Değil	Var	Yok	Var	Yok	Var	Yok	Var	Yok	Uygun	Uygun Değil	Adı Soyadı İmza
OCAK																					
ŞUBAT																					
MART																					
NİSAN																					
MAYIS																					
HAZİRAN																					
TEMMUZ																					
AĞUSTOS																					
EYLÜL																					
EKİM																					
KASIM																					
ARALIK																					

AYLIK KONTROL TALİMATI

- **(1)** Yangın söndürme cihazının kontrolü her ayın 1'inde olmak üzere sorumlu personel tarafından ayda 1 defa yapılır.
- **(2)** Yangın söndürme cihazı manometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalıdır. Monometresi düşmüş olan tüp dolum için ilgili firmaya gönderilir.
- **(3)** Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.
- **(4)** Yangın söndürme cihazı mühürü kontrol edilir. Kopuksa derhal kontrol ve dolumu için satıcı firmaya gönderilip tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.
- **(4)** Söndürücünün belirgin bir biçimde hasar görmediği, korozyona uğramadığı, sızdırmadığı veya bir meme tıkanıkığı bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
- **(5)** Uyarıcı levhaların kontrolü yapılır. Eksik olanlar tamamlanır, Tüp numaraları kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlanır.
- **(6)** YSC Tetik sisteminde emniyet ventili bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
- **(7)** YSC'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile 90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.

Svl Savunma Uzmanı veya Sorumlu Personel				**Sorumlu Yönetici:**	
İmza :				**İmza**	